



**СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

166000, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, ул. Полярная, д.37,
тел.(81853) 40258, факс (81853) 40205, E-mail: info@spnao.ru

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Счетной палаты
Ненецкого автономного округа

от 12 июля 2013 года № 42

ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного расходования средств окружного бюджета на
создание объекта «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого
автономного округа с разработкой ПСД»

г. Нарьян-Мар

«08» июля 2013 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 5 Плана работы Счетной палаты Ненецкого автономного округа на 2012 год, утвержденного приказом от 23 декабря 2012 года № 1-сп (в редакции приказа от 28 декабря 2012 года № 22-сп).

2. Объекты контрольного мероприятия:

- Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Служба материально-технического обеспечения деятельности государственных органов Ненецкого автономного округа»;
- Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий информационно-аналитический центр».

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные, правовые, распорядительные, финансовые, правоустанавливающие, бухгалтерские, справочные, информационные и иные документы.

4. Проверяемый период деятельности:

С 01.11.2010 года по 01.01.2012 года

5. Цели контрольного мероприятия:

5.1. Проверка документации о проведении открытого аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса работ по объекту «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика».

5.2. Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств окружного бюджета при создании ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа.

5.3. Проверка полноты формирования государственного имущества при создании ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа и учета основных средств.

6. Сроки проверки:

С 1 августа 2012 года по 29 декабря 2012 года.

7. Краткая информация об объектах контрольного мероприятия

Наименование: Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий информационно-аналитический центр» (в период с 29.12.2011 по настоящий момент).

Краткое наименование: КУ НАО «НИАЦ».

Учредителем и собственником имущества учреждения является Ненецкий автономный округ.

Полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения в проверяемый период осуществляли Администрация Ненецкого автономного округа, Управление международных и межрегиональных связей, информации и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа и Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа.

Учреждение в проверяемый период находилось в ведомственном подчинении Управления международных и межрегиональных связей, информации и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.

ИНН 2983998065

ОГРН 1108383000593

КПП 298301001

Юридический и почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 «В».

Правом подписи финансовых документов в проверяемый период обладали.:

- правом первой подписи – руководитель КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр», директор – Гаврилов Виталий Александрович;
- правом второй подписи – главный бухгалтер учреждения – Ткачук Любовь Анатольевна.

Наименование: Окружное государственное учреждение «Служба материально – технического обеспечения деятельности исполнительных органов власти, государственных органов Ненецкого автономного округа и окружных государственных учреждений культуры» (до 31.12.2011), Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа» (с 01.01.2012).

Краткое наименование:

-Окружное государственное учреждение «Служба материально – технического обеспечения деятельности исполнительных органов власти, государственных органов Ненецкого автономного округа и окружных государственных учреждений культуры» - ОГУ «СМТО НАО»;

-Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа» - КУ НАО «СМТО».

Учредителем и собственником имущества ОГУ «СМТО НАО» в проверяемый период являлся Ненецкий автономный округ. ОГУ «СМТО НАО» находилось в ведомственном подчинении Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа. Учреждение являлось юридическим лицом, имело обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевой счет в Управлении финансов и экономического развития Ненецкого автономного округа.

С 2008 по 2011 годы Учреждение осуществляло свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 27.05.2008 № 113, согласованного распоряжением Управления государственного имущества Ненецкого автономного округа от 23.05.2008 № 163.

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 02.09.2011 № 81-р «Об изменении типа окружного государственного учреждения «Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти, государственных органов Ненецкого автономного округа и окружных государственных учреждений культуры» с 01.01.2012 года Учреждение действует как Казенное учреждение Ненецкого автономного округа (далее также - КУ НАО «СМТО»).

Учреждение создано в целях оптимизации функционирования и совершенствования материально-технического обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа, государственных органов Ненецкого автономного округа и окружных государственных учреждений культуры.

ИНН 2983003898.
ОГРН 1058383009948
КПП 298301001

Юридический и фактический адрес: 166000, Ненецкий Автономный округ, город Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 16.

Правом первой подписи в проверяемый период обладали:

Жданов Александр Жоржевич - директор с 29.12.2005 по 17.09.2012 (назначен распоряжением Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 15.09.2011 № 727-лс.);

Бережной Андрей Николаевич - директор с 19.09.2012 по настоящее время (назначен распоряжением Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 17.09.2012 № 733-лс).

Правом второй подписи обладали:

Киреева Наталья Николаевна - главный бухгалтер ОГУ «СМТО НАО» с 23.07.2008 по 30.11.2010;

Голубкова Наталья Михайловна – главный бухгалтер КУ НАО «СМТО» с 14.02.2011 по настоящее время.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

По цели 1: Проверка документации о проведении открытого аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса работ по объекту «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 года № 65 утверждена Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)», предусматривающая в качестве программного мероприятия создание системы информационно-

аналитического обеспечения специального назначения. Целью выполнения указанного мероприятия являлось обеспечение эффективной информационно-аналитической поддержки деятельности органов государственной власти в особый период и при чрезвычайных ситуациях за счет создания комплексной системы мониторинга, анализа, прогнозирования и моделирования социально-экономического развития, угроз общественной и национальной безопасности страны. В рамках реализации указанного мероприятия в 2009-2010 годах предполагалось создание ситуационных центров в высших исполнительных органах государственной власти (приобретение аппаратных средств, сетевого оборудования и программного обеспечения).

В целях реализации указанного постановления распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2006 № 1024-р утверждена Концепция региональной информатизации до 2010 года (далее – Концепция), которой предусмотрено, что региональная информатизация осуществляется, в том числе, путем создания комплекса государственных и муниципальных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также объединяющих их на основе информационно-технологической инфраструктуры региона (электронное правительство региона). В соответствии с Концепцией в целях повышения эффективности бюджетных расходов и планирования деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществлению региональной информатизации должна быть принята соответствующая программа региональной информатизации, которая должна содержать перечень мероприятий по внедрению информационных и коммуникационных технологий в субъекте Российской Федерации с указанием объемов бюджетных расходов, а также план по их реализации, набор показателей ее результативности и выполнения отдельных мероприятий для обеспечения контроля эффективности использования соответствующих бюджетных расходов.

Распоряжением от 3 июля 2007 года № 871-р Правительство Российской Федерации рекомендовало органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при разработке программ развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий субъекта Российской Федерации руководствоваться положениями Типовой программы развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий субъекта Российской Федерации (утверждена пунктом 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 июля 2007 года № 871-р). Приложение № 2 Типовой программы содержит Примерный перечень мероприятий программы развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий субъекта Российской Федерации, пункт 1 которого предусматривает при формировании информационно-аналитических подсистем «электронного правительства» создание ситуационных центров.

В нарушение указанных выше нормативных правовых актов программа развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий, предусмотренная указанными выше правовыми актами федерального уровня, на момент создания ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в Ненецком автономном округе не утверждалась.

Мероприятие «Реконструкция помещения культурно-делового центра с целью создания ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД» было предусмотрено постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 9 сентября 2010 года № 170-п «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2008 № 133-п» (постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2008 № 133-п на момент принятия постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 9 сентября 2010 года № 170 имело название «Об установлении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ненецкого автономного округа на 2009 -2011 годы», однако постановлением Администрации Ненецкого автономного

округа от 9 сентября 2010 года № 170-п изменения вносились в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2008 № 133-п «Об осуществлении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ненецкого автономного округа на 2009-2010 годы»).

Согласно пункту 2 Изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08. 2008 № 133-п «Об осуществлении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ненецкого автономного округа на 2009-2010 годы», утвержденных постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 9 сентября 2010 года № 170-п, в части реконструкции помещений культурно-делового центра с целью создания ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД были определены:

-главным распорядителем бюджетных средств по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ненецкого автономного округа в форме капитальных вложений - Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа;

-государственным заказчиком - ОГУ "Служба материально-технического обеспечения деятельности исполнительных органов власти, государственных органов НАО и окружных государственных учреждений культуры";

-объем бюджетных инвестиций в размере 149 951 тыс. рублей на реконструкцию помещений культурно-делового центра с целью создания ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД.

28 сентября 2010 года Администрацией Ненецкого автономного округа было принято постановление № 190-п «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2008 № 133-п», в котором:

- предусмотрено создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика»;

- Окружное государственное учреждение «Служба материально-технического обеспечения органов исполнительной власти» определено в качестве государственного учреждения, в основные средства которого осуществляются бюджетные инвестиции;

- установлен объем бюджетных инвестиций на реализацию указанного мероприятия в следующих размерах: 2010 год - 53 451,0 тысяч рублей, 2011 год – 96 500,0 тысяч рублей.

Впоследствии, на основании постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 8 декабря 2010 года № 234-п «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2008 № 133-п», объем бюджетных инвестиций на 2011 год в размере 96 500,00 тысяч рублей был исключен из текста постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2008 № 133-п.

В приложении 10 («Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ненецкого автономного округа на 2010 год») к закону Ненецкого автономного округа от 25.12.2009 № 94-оз «Об окружном бюджете на 2010 год» были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 53 451,00 тысяч рублей на «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД» (главный распорядитель-Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа, получатель – ОГУ «Служба материально-технического обеспечения деятельности исполнительных органов власти, государственных органов Ненецкого автономного округа и окружных государственных учреждений культуры») – норма введена законом Ненецкого автономного округа от 16.09.2010 № 66-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2010 год». До окончания текущего финансового года (2010 года) изменения в указанную

строку приложения № 10 к закону Ненецкого автономного округа от 25.12.2009 № 94-оз «Об окружном бюджете на 2010 год» не вносились.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2011 году финансирование расходов по созданию объекта осуществлялось в размере 87 449 тысяч рублей за счет средств окружного бюджета на 2011 год в рамках бюджетной сметы ОГУ «СМТО НАО».

На основании распоряжения Управления государственного имущества Ненецкого автономного округа от 27.10.2010 № 274 ОГУ «СМТО НАО» передано в оперативное управление нежилое помещение в здании культурно-делового центра «Арктика», общей площадью 487 квадратных метров по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д.20А, пом. 25.26.27 (кадастровый номер: 83-29-19/012/2010-222; свидетельство о государственной регистрации права от 06.12.2010, серия 29 АК № 537952). Указанное помещение передано ОГУ «СМТО НАО» как помещение для создания ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа. Стоимость переданного нежилого помещения в здании культурно-делового центра «Арктика» составила 36 904,52 тысяч рублей (акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 02.11.2000 №18).

Ситуационный центр главы Администрации Ненецкого автономного округа был определен в качестве комплекса программно-технических средств распоряжением главы Администрации Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2009 года № 209-рг «Об организации работ по созданию ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа», на основании которого Аппарату Администрации Ненецкого автономного округа и Управлению международных и межрегиональных связей информации и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа была поручена подготовка технического задания на разработку проекта по созданию ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа (далее также - СЦ ГА НАО).

Государственным заказчиком при размещении заказа на выполнение комплекса работ по объекту: «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика»» выступало ОГУ «СМТО НАО», не уполномоченное на осуществление полномочий государственного заказчика по размещению заказа на выполнение комплекса работ по данному объекту и потому действующее в нарушение п.1 ст.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», части 3 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, строк 5, 8 (ОГУ «Служба материально-технического обеспечения деятельности исполнительных органов власти, государственных органов Ненецкого автономного округа и окружных государственных учреждений культуры», объект «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД», сумма 53 451,0 тысяч рублей) приложения №10 к закону Ненецкого автономного округа от 25.12.2009 № 94-оз «Об окружном бюджете на 2010 год», пункта 2 Изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2008 № 133-п «Об осуществлении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ненецкого автономного округа на 2009-2010 годы», утвержденных постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.09.2010 № 170-п, пункта 5 постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 1 августа № 133-п «Об установлении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ненецкого автономного округа на 2009-2011 годы» (указанными постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа ОГУ «СМТО НАО» определено государственным заказчиком в части реконструкции помещений культурно-делового центра с целью создания ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД), абзаца 17 пункта 2.2. раздела 2 Устава учреждения.

11 октября 2010 года (исх. № 05/844), реализуя полномочия государственного заказчика, ОГУ «СМТО НАО» направило в Комитет государственного заказа Ненецкого автономного округа (далее - Комитет госзаказа НАО) обращение об организации и проведении торгов по созданию ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в соответствии с Положением о порядке взаимодействия Комитета государственного заказа Ненецкого автономного округа с государственными заказчиками (утверждено постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.02.2006 № 29-п). Обращение об организации и проведении торгов было согласовано с Управлением финансов и экономического развития Ненецкого автономного округа в части порядка и условий оплаты государственного контракта на основании пункта 3 Положения, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа № 29-п.

На основе названного обращения Комитетом госзаказа НАО были подготовлены и утверждены (распоряжение от 25.10.2010 № 244) извещение № 70 о проведении открытого аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция помещений культурно-делового центра с целью создания ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД» и документация об открытом аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция помещений культурно-делового центра с целью создания ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД».

Указанное извещение №70 было опубликовано в общественно-политической газете «Няръяна вындер» 26 октября 2010 года № 119 (19596) и одновременно, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», размещено вместе с документацией об открытом аукционе на официальном сайте Ненецкого автономного округа www.adm-nao.ru.

Распоряжением Комитета госзаказа НАО от 27.10.2010 № 247 были внесены изменения в извещение № 70 и в документацию об открытом аукционе, в соответствии с которыми изменилось название предмета аукциона (если изначально предметом аукциона являлась «Реконструкция помещений культурно-делового центра с целью создания ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД», то в соответствии с указанными изменениями предмет аукциона получил следующее наименование: «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика»). Внесение указанных изменений произведено в нарушение части 3.1. статьи 33, части 9 статьи 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которыми установлен запрет на изменение предмета аукциона, а также положений строк 5, 8 (ОГУ «Служба материально-технического обеспечения деятельности исполнительных органов власти, государственных органов Ненецкого автономного округа и окружных государственных учреждений культуры»), объект «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД», сумма 53 451,0 тысяч рублей), приложения №10 к закону Ненецкого автономного округа от 25.12.2009 № 94-оз «Об окружном бюджете на 2010 год».

Информация о внесении изменений была опубликована в ОПГ НАО «Няръяна вындер» (от 30.10.10 № 121 (19598)) и одновременно размещена на официальном сайте Ненецкого автономного округа www.adm-nao.ru в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В результате изменений, внесенных распоряжением Комитета госзаказа НАО от 27.10.2010 № 247, изменились названия извещения № 70 и документации об открытом аукционе.

Извещение № 70 получило следующее название: «Извещение № 70 о проведении открытого аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса работ по объекту: «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика» (далее - извещение № 70).

Документация об открытом аукционе стала называться документацией об открытом аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса работ по объекту «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика» (далее - документация об аукционе).

В извещение и документацию об аукционе распоряжениями Комитета государственного заказа Ненецкого автономного округа неоднократно вносились изменения (распоряжения от 28.10.2010 № 248, от 12.11.2010 № 264).

Информация о внесенных изменениях опубликована в ОПГ НАО «Няръяна вындер» и размещена на официальном сайте Ненецкого автономного округа www.adm-nao.ru в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В нарушение п.1 ст. 3 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», положений строк 5, 8 (ОГУ «Служба материально-технического обеспечения деятельности исполнительных органов власти, государственных органов Ненецкого автономного округа и окружных государственных учреждений культуры», объект «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД», сумма 53 451,0 тысяч рублей), приложения №10 к закону Ненецкого автономного округа от 25.12.2009 № 94-оз «Об окружном бюджете на 2010 год», статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации предмет аукциона не соответствовал положениям закона Ненецкого автономного округа от 25.12.2009 № 94-оз «Об окружном бюджете на 2010 год», так как предмет аукциона не предусматривал разработку ПСД в качестве составляющей создания ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа.

В нарушение положений пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 34 Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» документация об аукционе не содержит исчерпывающий перечень требований к качеству, техническим характеристикам товаров и работ, их функциональным характеристикам, что не позволило достоверно определить начальную (максимальную) цену государственного контракта.

Датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в соответствии с извещением № 70 и документацией об аукционе являлось 29 ноября 2010 года (10 часов 00 минут).

До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 10 часов 00 минут 29 ноября 2012 года) заявки на участие в аукционе предоставили 3 участника размещения заказа, а именно:

- ЗАО «РАМЭК-ВС» (место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 1);
- ЗАО «Полимедиа» (место нахождения: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр. 3-4-5);

- ЗАО «Эврика» (место нахождения: Санкт-Петербург, ул.Гороховая, д.32, лит.А, пом. 15Н).

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась в период с 10 часов 00 минут (время московское) 29 ноября 2010 года по 12 часов 00 минут (время московское) 1 декабря 2010 года по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 27-В, кабинет № 36.

В результате рассмотрения заявок аукционной комиссией по результатам голосования были приняты решения:

- допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона ЗАО «РАМЭК-ВС», ЗАО «Полимедиа»;

- отказать в допуске к участию в аукционе на основании пунктов 1, 4 части 1 статьи 12 Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ЗАО «Эврика».

Указанные решения изложены в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса работ по объекту «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика» от 1 декабря 2010 года (размещен на официальном сайте Ненецкого автономного округа www.adm-nao.ru в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

В соответствии с документацией об аукционе и извещением № 70 датой проведения аукциона являлось 3 декабря 2010 года (10 часов 00 минут по московскому времени).

На момент начала аукциона – 10 часов 00 минут 03.12.2010 для участия в аукционе прибыл только представитель ЗАО «Полимедиа», который зарегистрировался в журнале регистрации представителей участников аукциона. Представитель ЗАО «РАМЭК-ВС» для участия в аукционе не явился.

На основании п. 12 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион был признан несостоявшимся в связи с участием в нем одного участника аукциона.

В силу положения п. 13 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» проект государственного контракта на выполнение комплекса работ по объекту «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика» был направлен единственному участнику аукциона, принявшему участие в аукционе – ЗАО «Полимедиа» для заключения государственного контракта на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта.

Указанные обстоятельства изложены в протоколе аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса работ по объекту «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика» от 3 декабря 2010 года (размещен на официальном сайте Ненецкого автономного округа www.adm-nao.ru в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

На основании п.п. 12, 13 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» государственный контракт на выполнение комплекса работ по объекту «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого

автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика» с ЗАО «Полимедиа» был заключен (подписан обеими сторонами) 14.12.2010 (№ б/н). Цена Контракта, включая расходы на страхование, перевозку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с выполнением Контракта, составила 140 600 000,00 (Сто сорок миллионов шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС.

По цели 3: Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств окружного бюджета при создании ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа.

В процессе контрольного мероприятия Счетной палатой Ненецкого автономного округа был произведен анализ:

- локальной сметы № 1 на комплекс строительно-монтажных работ;
- локальной сметы № 1/1 на создание макета ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа;
- локальной сметы № 2 на монтаж и пуско-наладку аудиовизуального оборудования;
- расчета № 3 на командировочные расходы;
- расчета № 4 на разработку информационно-аналитической системы для Ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа;
- сметы № 5 на проектные (изыскательские) работы;
- сводного сметного расчета стоимости строительства (на создание СЦ ГА);
- прайс-листов от поставщиков строительных материалов, оборудования и программного обеспечения;
- актов сдачи-приемки выполненных работ;
- государственного контракта от 14.12.2010 № б/н, заявок на кассовый расход на оплату работ по государственному контракту;
- договора на разработку дизайн-проекта от 5 июля 2010 года, договора на выполнение работ по доработке технического задания от 8 октября 2010 года, договора об оказании консультационных услуг от 6 октября 2010 года, заявок на кассовый расход, подтверждающих оплату работ (услуг), выполненных по данным договорам.

В результате установлено:

3.1. Смета № 2 на монтаж и пуско-наладку аудиовизуального оборудования, раздел 3 «Оборудование и материалы, не учтенные ценником»:

В ходе детального изучения данного раздела был произведен поиск и изучена стоимость объектов и оборудования в доступных и открытых источниках информации:

- по позициям № 157, 159, 160, 165, 173, 194, 201, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 227, 231, 232, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 245, 250, 251, 257, 259, 260, 261, 342, 350 цены в смете завышены после изучения их стоимости (приложение № 1 к отчету).

- по позициям № 154, 172, 198, 228, 362, 363 установить рыночные цены не представляется возможным, так как по данным объектам цены не найдены в открытых источниках информации.

В результате проведения проверки с целью подтверждения рыночных цен выявлено, что общая сумма завышения цены по локальной смете № 2 составила 4 792,5 тысячи рублей, что свидетельствует о нарушении государственным заказчиком (ОГУ «СМТО НАО») принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.2. Смета № 5 на проектные (изыскательские) работы:

Локальный сметный расчет № 5 рассмотрен в ходе контрольного мероприятия на предмет обоснованности с учетом положений «Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты связи», утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 № 260 «Об утверждении справочника базовых цен на проектные работы в строительстве».

В результате проведения расчета на основе положений указанного выше Справочника общая стоимость проектных (изыскательских) работ составила 1 822,64 тыс. рублей, что на 921,49 тыс. рублей ниже суммы, установленной сметой №5 (2 744,12 тыс. рублей) (расчет приведен в приложение № 2 к отчету).

Таким образом, использование бюджетных средств на оплату проектных (изыскательских) работ в сумме 921,5 тыс. рублей не основано на принципе результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленном статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.3. Договор на разработку дизайн-проекта от 5 июля 2010 года:

В соответствии с договором от 05.07.2010 № б/н между ОГУ «СМТО НАО» (Заказчик) и ЗАО «Полимедиа» (Исполнитель) по техническому заданию Заказчика (приложение 3) Исполнитель выполнил работы по разработке дизайн-проекта ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа на объекте общей площадью 307,39 кв.м., расположенном по адресу: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 20 А. Стоимость работ составила 99,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ составил 25 рабочих дней с момента заключения договора. В результате выполнения работ по разработке дизайн-проекта проектировщик принял на себя обязательство выполнить и сдать Заказчику дизайн-проект в виде альбома формата А4 (в двух экземплярах), а также электронной версии на CD-носителях (в двух экземплярах). Заказчик принял на себя обязательства оплатить работы в полном объеме в течение 10 (десяти рабочих дней) после подписания акта приема-передачи выполненных работ. Работы были оплачены 26 августа 2010 года на основании счета-фактуры от 06.08.2010 № ПМ-001394 за счет средств окружного бюджета по бюджетной смете ОГУ «СМТО НАО» в сумме 99,8 тысяч рублей, что подтверждается заявкой на кассовый расход № 0707 от 26 августа 2010 года.

Разработка дизайн-проекта предусмотрена пунктом 4.1.5. государственного контракта от 14.12.2010 № б/н, а также положением пункта 21 Технического задания на выполнение комплекса работ по объекту «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика» (приложение №2 к государственному контракту от 14 декабря 2010 года № б/н) в качестве составляющей 1 этапа основных работ, предусмотренных государственным контрактом от 14 декабря 2010 № б/н.

Таким образом, в связи с выполнением и оплатой выполненных работ по созданию дизайн-проекта ранее (по договору от 05.07.2010, заявка на кассовый расход от 26.08.2010 № 0707, счет-фактура от 06.08.2010 № ПМ-001394) до заключения государственного контракта от 14.12.2010 № б/н, имеет место отсутствие потребности у Ненецкого автономного округа в работах данного вида на момент заключения государственного контракта от 14.12.2010 № б/н, завышение цены государственного контракта от 14.12.2010 № б/н на сумму 99,8 тысяч рублей (стоимость работ по разработке дизайн-проекта), а также осуществление неосновательной выплаты в пользу ЗАО «Полимедиа» в размере 99,8 тысяч рублей по государственному контракту от 14.12.2010 № б/н. В результате указанных действий нарушен принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленный ст.34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

3.4. Также в результате проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

При проведении контрольного мероприятия были предъявлены акты сдачи-приемки выполненных работ ЗАО «Полимедиа» и ОГУ СМТО НАО:

1	Акт сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу Государственного контракта от 24.12.2010 № 01
2	Акт сдачи-приемки выполненных работ по второму этапу Государственного контракта от 20.01.2011 № б/н
3	Акт сдачи-приемки выполненных работ по третьему этапу Государственного контракта от 24.01.2011 № б/н
4	Акт сдачи-приемки выполненных работ по четвертому этапу Государственного контракта от 27.01.2011 № б/н
5	Акт сдачи-приемки выполненных работ по пятому этапу Государственного контракта от 21.02.2011 № б/н
6	Акт сдачи-приемки выполненных работ по шестому этапу Государственного контракта от 25.02.2011 № б/н
7	Акт сдачи-приемки выполненных работ по седьмому этапу Государственного контракта от 15.03.2011 № б/н
8	Акт сдачи-приемки выполненных работ по восьмому этапу Государственного контракта от 20.03.2011 № б/н
9	Акт сдачи-приемки выполненных работ по девятому этапу Государственного контракта от 20.03.2011 № б/н
10	Акт сдачи-приемки выполненных работ по десятому этапу Государственного контракта от 30.05.2011 № б/н
11	Акт приемки передачи документов от 26.05.2011 № б/н
12	Акт приемки по монтажу смонтированного оборудования по количеству и техническим характеристикам согласно государственному контракту от 14.12.2010 на объекте: «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика»» от 30.06.2011
13	Акт приемки установленного программного обеспечения по количеству и техническим характеристикам согласно государственному контракту от 14.12.2010 на объекте: «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика»» от 30.06.2011
14	Акт приемки установленной мебели по количеству и техническим характеристикам согласно государственному контракту от 14.12.2010 на объекте: «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика»» от 30.06.2011
15	Акт приемки выполненных работ от 01.11.2011 № 1
16	Акт приемки выполненных работ от 01.11.2011 № 2
17	Акт сдачи-приемки результата выполненных работ от 01.11.2011 № б/н

В соответствии с пунктом 8.3., 8.3.1. государственного контракта от 14.12.2010 № б/н ЗАО «Полимедиа» при нарушении обязательств, принятых по данному контракту, уплачивает ОГУ НАО «СМТО» за невыполнение обязательств по сдаче работ в установленные сроки, предусмотренные приложением № 3 к указанному контракту, пеню в размере 0,05% от цены контракта за каждый просроченный день. В ходе контрольного мероприятия выявлено, что в нарушение предусмотренного п. 1.2. Приложения 2, Приложения 3 к данному государственному контракту срока до 31.05.2011 года комплекс работ согласно акту сдачи-приемки результата

выполненных работ от 01.11.2011 по указанному контракту ЗАО «Полимедиа» выполнило с нарушением установленного срока. Соответственно, сумма пени за 185 просроченных дней составила **13 005,5** тысяч рублей или 9,25% от цены государственного контракта.

В нарушение ч. 5 и ч.11 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» ОГУ НАО «СМТО» претензий к возмещению неустойки не предъявило.

По цели 4: Проверка полноты формирования государственного имущества при создании ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа и учета основных средств.

В соответствии с пунктом 23 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н) к бухгалтерскому учету основные средства принимаются по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов (основных средств) признается сумма фактических вложений в их приобретение, сооружение или изготовление (создание), с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и (или) подрядчиками (кроме их приобретения, сооружения и изготовления в рамках деятельности, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации).

В целях определения первоначальной стоимости объекта основного средства при его приобретении за плату, сооружении и (или) изготовлении (создании) фактические вложения учреждения формируются, включая:

- суммы фактических затрат, связанных с созданием, производством и (или) изготовлением объекта основного средства: израсходованные учреждением материалы, оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги сторонних организаций (соисполнителей, подрядчиков (субподрядчиков));
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением (созданием) объекта основного средства, включая содержание дирекции строящегося объекта и технический (строительный) надзор.

В результате проведения контрольного мероприятия было установлено, что в нарушение п.38 Инструкции № 157н по итогам приема – сдачи в эксплуатацию СЦ ГА НАО, к бухгалтерскому учету не были приняты:

- противопожарная сигнализация со всеми датчиками и спринтлерами по обнаружению признаков пожара, которые установлены в каждом помещении ситуационного центра;
- кондиционеры DAIKIN FCQ-C8 в количестве 4 штук, два из которых расположены в потолке зала для заседаний, два в потолке помещения Серверной.

На момент утверждения настоящего отчета кондиционеры кассетного типа DAIKIN FCQ-C8 в количестве 4 штук, противопожарная сигнализация приняты к бухгалтерскому учету КУ НАО НИАЦ.

9. Возражения и замечания руководителей объектов контрольного мероприятия по результатам контрольного мероприятия.

КУ НАО «СМТО 05.02.2013 предоставило в адрес Счетной палаты НАО разногласия (исх. № 03/88) по цели № 4 отчета: «Проверка полноты формирования государственного имущества при создании ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа и учета основных средств» указав, что принятие к бухгалтерскому учету кондиционеров DAIKIN FCQ-C8, пожарной сигнализации по фактическим вложениям в их приобретении не представлялось возможным, поскольку какая-либо информация по указанным основным средствам в техническом задании к контракту, проектно-сметной документации к нему по монтажу, проведенным работам, поставленному оборудованию по количествам и ценам в актах выполненных работ, предъявленных учреждению поставщиками, полностью отсутствует. Комиссией по приемке наличие данного оборудования тоже выявлено не было.

В свою очередь, КУ НАО «НИАЦ» в Акте на наличие замечаний указало, что:

- согласно пунктам 3, 4 приказа Учреждения №77 от 01 ноября 2012 года «О проведении инвентаризации» перед составлением годовой отчетности за 2012 год с 06 ноября по 29 декабря 2012 года проведена сплошная инвентаризация движимого и недвижимого имущества Учреждения, в результате которой были выявлены объекты основных средств, установленные в СЦ ГА НАО и отсутствующие в перечне имущества при передаче от КУ НАО «СМТО» (кондиционеры кассетного типа DAIKIN FCQ-C8) в количестве 4 штук. Данное оборудование 6 декабря 2012 года было принято к бухгалтерскому учету Учреждения, оформлены карты на особо ценное движимое имущество, которые внесены в соответствующий подраздел реестра государственного имущества Ненецкого автономного округа;

-противопожарная сигнализация по обнаружению признаков пожара принята к бухгалтерскому учету КУ НАО «СМТО» и передана на баланс Учреждения согласно Перечню имущества под названием «Адресная метка С 2000- AP8», которая числится за № 29 в Приложении к распоряжению УГИ НАО от 23.05.2012 № 147;

-согласно п. 46 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственной академией наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» при невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств разрешается отражать присвоенный ему номер в соответствующих регистрах бухгалтерского учета (без нанесения на указанный объект). Учреждением в момент принятия на учет данных основных средств для каждого помещения сформированы и вывешены перечни оборудования с присвоенными инвентарными номерами, соответствующими каждому помещению.

10. Выводы:

1) Администрацией Ненецкого автономного округа не исполнены распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.07.2006 № 1024-р, от 3 июля 2007 года № 871-р, на основании которых в целях повышения эффективности бюджетных расходов и планирования деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществлению региональной информатизации должна быть принята соответствующая программа региональной информатизации, которая должна содержать перечень мероприятий по внедрению информационных и коммуникационных технологий в субъекте Российской Федерации с указанием объемов бюджетных расходов, а также план по их реализации, набор показателей ее результативности и выполнения отдельных мероприятий для обеспечения контроля эффективности использования соответствующих бюджетных расходов;

2) Государственным заказчиком при размещении заказа на выполнение комплекса работ по объекту: «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика»» выступало ОГУ «СМТО НАО», не уполномоченное на осуществление полномочий государственного заказчика по размещению заказа на выполнение комплекса работ по объекту: «Создание ситуационного

центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика»» и потому действующее в нарушение п.1 ст.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», части 3 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, строк 5, 8 (ОГУ «Служба материально-технического обеспечения деятельности исполнительных органов власти, государственных органов Ненецкого автономного округа и окружных государственных учреждений культуры»), объект «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД», сумма 53 451,0 тысяч рублей) приложения №10 к закону Ненецкого автономного округа от 25.12.2009 № 94-оз «Об окружном бюджете на 2010 год», пункта 2 Изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2008 № 133-п «Об осуществлении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ненецкого автономного округа на 2009-2010 годы», утвержденных постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.09.2010 № 170-п, пункта 5 постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 1 августа № 133-п «Об установлении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ненецкого автономного округа на 2009-2011 годы» (указанными постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа ОГУ «СМТО НАО» определено государственным заказчиком в части реконструкции помещений культурно-делового центра с целью создания ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД), абзаца 17 пункта 2.2. раздела 2 Устава окружного государственного учреждения «Служба материально-технического обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти, государственных органов Ненецкого автономного округа и окружных государственных учреждений культуры»;

3) Распоряжением Комитета госзаказа НАО от 27.10.2010 № 247 были внесены изменения в извещение № 70 и в документацию об открытом аукционе, в соответствии с которыми изменилось название предмета аукциона (если изначально предметом аукциона являлась «Реконструкция помещений культурно-делового центра с целью создания ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД», то в соответствии с указанными изменениями предмет аукциона получил следующее наименование: «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика»). Внесение указанных изменений произведено в нарушение части 3.1. статьи 33, части 9 статьи 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которыми установлен запрет на изменение предмета аукциона, а также положений строк 5, 8 (ОГУ «Служба материально-технического обеспечения деятельности исполнительных органов власти, государственных органов Ненецкого автономного округа и окружных государственных учреждений культуры»), объект «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД», сумма 53 451,0 тысяч рублей), приложения №10 к закону Ненецкого автономного округа от 25.12.2009 № 94-оз «Об окружном бюджете на 2010 год»;

4) В нарушение п.1 ст. 3 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», положений строк 5, 8 (ОГУ «Служба материально-технического обеспечения деятельности исполнительных органов власти, государственных органов Ненецкого автономного округа и окружных государственных учреждений культуры»), объект «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД», сумма 53 451,0 тысяч рублей), приложения №10 к закону Ненецкого автономного округа от 25.12.2009 № 94-оз «Об окружном бюджете на 2010 год», статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации предмет аукциона не соответствовал положениям закона Ненецкого автономного округа от 25.12.2009 № 94-оз «Об окружном бюджете на 2010

год», так как предмет аукциона не предусматривал разработку ПСД в качестве составляющей создания ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа;

5) В ходе контрольного мероприятия установлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 5 813,8 тысячи рублей, в том числе:

- завышение цены по локальной смете № 2 в сумме 4 792,5 тысячи рублей;
- использование бюджетных средств на оплату проектных (изыскательских) работ в сумме 921,5 тысячи рублей;

- оплата расходов по разработке дизайн-проекта в сумме 99,8 тысяч рублей;

б) В нарушение ч. 5 и ч.11 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» ОГУ НАО «СМТО» претензий к возмещению неустойки по государственному контракту от 14.12.2010 № б/н в сумме 13 005,5 тысяч рублей не предъявило.

11. Предложения (рекомендации):

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного расходования средств окружного бюджета на создание объекта «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД»:

- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа;
- губернатору Ненецкого автономного округа;

2. В рамках Соглашения о взаимодействии между Прокуратурой Ненецкого автономного округа и Счетной палатой Ненецкого автономного округа направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Прокуратуру Ненецкого автономного округа.

3. Направить представление КУ НАО ««Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа» с предложением:

- на основании статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскать сумму неосновательного обогащения в размере 99,8 тысяч рублей, необоснованно выплаченную ЗАО «Полимедиа» по государственному контракту от 14.12.2010 № б/н;

- на основании частей 5, 11 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», п. 8.3. государственного контракта от 14.12.2010 № б/н принять меры к взысканию с ЗАО «Полимедиа» сумму неустойки (пеней) в сумме 13 005,5 тысяч рублей.

Аудитор

Е.В. Жданова